

ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

ITEM	T0+(DIAS)	EVENTO	LOCAL	DESCRIÇÃO	DATA	EQUIPAMENTOS %	SERVIÇOS TÉCNICOS %	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA %	SOBRESSALENTE %
1	T0 +	-	Todos	Assinatura do Contrato / Ordem de Serviço.	01/12/25				
2	T0 + 30	PART.01	Todos	Entrega do Programa de Trabalho para todos os sítios. Pagamento condicionado à aprovação.	31/12/25	1,00%	5,00%		
3	T0 + 90	-	Todos	Início da Reunião de Preliminary Design Review (PDR).	01/03/26				
4	T0 + 94	-	Todos	Término da Reunião de Preliminary Design Review (PDR).	05/03/26				
5	T0 + 104	PART.02	Todos	Entrega da Ata da Reunião de Preliminary Design Review (PDR). Pagamento condicionado à aprovação.	15/03/26	6,00%			
6	T0 + 150	PART.03	Todos	Entrega do Plano de Treinamento, do Plano de Operação Assistida, do Plano de Manutenção Programada e do Manual de Acionamento da Garantia Técnica (MAGT) para todos os sítios. Pagamento condicionado à aprovação.	30/04/26	0,50%	6,00%		
7	T0 + 150	-	Todos	Início da Reunião de Critical Design Review (CDR).	30/04/26				
8	T0 + 154	-	Todos	Término da Reunião de Critical Design Review (CDR).	04/05/26				
9	T0 + 164	PART.04	Todos	Entrega da Ata de Reunião de Critical Design Review (CDR). Pagamento condicionado à aprovação.	14/05/26	6,00%			
10	T0 + 240	PART.05	Todos	Entrega de todos os Relatórios de Levantamento em Campo. Pagamento condicionado à aprovação.	29/07/26	2,00%	5,00%		
11	T0 + 280	PART.06	Sítio 1	Entrega do Projeto Executivo / Projeto de Instalação. Pagamento condicionado à aprovação.	07/09/26	5,00%	5,00%		
12	T0 + 370	PART.07	Sítio 2	Entrega do Projeto Executivo / Projeto de Instalação. Pagamento condicionado à aprovação.	06/12/26	5,00%	5,00%		
13	T0 + 450	PART.08	Todos	Entrega dos Cadernos de Procedimentos e de Registro de Resultados dos Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) dos equipamentos (Parte Técnica). Pagamento condicionado à aprovação.	24/02/27	0,50%	5,00%		
14	T0 + 450	PART.09	Todos	Entrega dos Cadernos de Procedimentos e de Registro de Resultados dos Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) dos equipamentos (Parte Logística) e das Planilhas de Delineamento Preliminares. Pagamento condicionado à aprovação.	24/02/27	0,50%	5,00%		
15	T0 + 500	PART.10	Todos	Entrega da Lista de Variáveis de Monitoração CGTEC. Pagamento condicionado à aprovação.	15/04/27	0,50%	5,00%		
16	T0 + 540	-	Sítio 1	Início dos Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) dos equipamentos (Técnica e Logística).	25/05/27				
17	T0 + 551	-	Sítio 1	Término dos Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) dos equipamentos (Técnica e Logística).	05/06/27				
18	T0 + 561	PART.11	Sítio 1	Entrega dos Resultados dos Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) dos equipamentos (Parte Técnica). Pagamento condicionado à aprovação.	15/06/27	8,00%	3,00%		
19	T0 + 561	PART.12	Sítio 1	Entrega dos Resultados dos Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) dos equipamentos (Parte Logística) e das Planilhas de Delineamento Preliminares. Pagamento condicionado à aprovação.	15/06/27	4,00%	3,00%		
20	T0 + 561	-	Todos	Entrega da Documentação Técnica Preliminar. Pagamento condicionado à aprovação.	15/06/27				
21	T0 + 611	PART.13	Sítio 1	Comprovação da entrega dos equipamentos no sítio. Pagamento condicionado à aprovação.	04/08/27	3,00%			
22	T0 + 630	PART.14	Todos	Entrega dos Cadernos de Procedimentos e de Registro de Resultados dos Testes de Aceitação em Campo (SAT) dos equipamentos (Parte Técnica). Pagamento condicionado à aprovação.	23/08/27	0,50%	5,00%		
23	T0 + 630	PART.15	Todos	Entrega dos Cadernos de Procedimentos e de Registro de Resultados dos Testes de Aceitação em Campo (SAT) dos equipamentos (Parte Logística) e das Planilhas de Delineamento Definitivas. Pagamento condicionado à aprovação.	23/08/27	0,50%	5,00%		
24	T0 + 630	-	Sítio 2	Início dos Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) dos equipamentos (Técnica e Logística).	23/08/27				

ITEM	T0+(DIAS)	EVENTO	LOCAL	DESCRIÇÃO	DATA	EQUIPAMENTOS %	SERVIÇOS TÉCNICOS %	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA %	SOBRESSALENTE %
25	T0 + 641	-	Sítio 2	Término dos Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) dos equipamentos (Técnica e Logística).	03/09/27				
26	T0 + 651	PART.16	Sítio 2	Entrega dos Resultados dos Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) dos equipamentos (Parte Técnica). Pagamento condicionado à aprovação.	13/09/27	8,00%	3,00%		
27	T0 + 651	PART.17	Sítio 2	Entrega dos Resultados dos Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) dos equipamentos (Parte Logística) e das Planilhas de Delineamento Preliminares. Pagamento condicionado à aprovação.	13/09/27	4,00%	3,00%		
28	T0 + 701	PAT.18	Sítio 2	Comprovação da entrega dos equipamentos no sítio. Pagamento condicionado à aprovação.	02/11/27	3,00%			
29	T0 + 705	PART.19	Todos	Entrega dos documentos comprobatórios referentes à conclusão do Treinamento Técnico em Fábrica (Treinamento Teórico). Pagamento condicionado à aprovação.	06/11/27	2,00%	5,00%		
30	T0 + 720	-	Sítio 1	Início dos testes de aceitação em campo (SAT) dos equipamentos (Técnica e Logística).	21/11/27				
31	T0 + 731	-	Sítio 1	Término dos testes de aceitação em campo (SAT) dos equipamentos (Técnica e Logística).	02/12/27				
32	T0 + 731	PART.20	Todos	Entrega do conjunto de sobressalentes no sítio. Pagamento condicionado à aprovação.	02/12/27				100,00%
33	T0 + 741	PART.21	Sítio 1	Entrega dos Resultados dos Testes de Aceitação em Campo (SAT) dos equipamentos (Parte Técnica). Pagamento condicionado à aprovação.	12/12/27	8,00%	3,00%		
34	T0 + 741	PART.22	Sítio 1	Entrega dos Resultados dos Testes de Aceitação em Campo (SAT) dos equipamentos (Parte Logística) e das Planilhas de Delineamento Definitivas. Pagamento condicionado à aprovação.	12/12/27	4,00%	3,00%		
35	T0 + 746	PART.23	Sítio 1	Entrega dos documentos comprobatórios referentes à conclusão de todos os Treinamentos Técnicos em Campo (Treinamentos Práticos) e do Treinamento Operacional (para os controladores). Pagamento condicionado à aprovação.	17/12/27	4,00%	5,00%		
36	T0 + 771	PART.24	Sítio 1	Entrega da documentação de As Installed. Pagamento condicionado à aprovação.	11/01/28	1,50%		35,00%	
37	T0 + 784	PART.25	Todos	Entrega da Documentação Técnica Definitiva. Pagamento condicionado à aprovação.	24/01/28	1,00%		30,00%	
38	T0 + 784	PART.26	Sítio 1	Entrega dos documentos comprobatórios da conclusão da operação assistida. Pagamento condicionado à aprovação.	24/01/28	1,00%	5,00%		
39	T0 + 810	-	Sítio 2	Início dos testes de aceitação em campo (SAT) dos equipamentos (Técnica e Logística).	19/02/28				
40	T0 + 821	-	Sítio 2	Término dos testes de aceitação em campo (SAT) dos equipamentos (Técnica e Logística).	01/03/28				
41	T0 + 831	PART.27	Sítio 2	Entrega dos Resultados dos Testes de Aceitação em Campo (SAT) dos equipamentos (Parte Técnica). Pagamento condicionado à aprovação.	11/03/28	8,00%	3,00%		
42	T0 + 831	PART.28	Sítio 2	Entrega dos Resultados dos Testes de Aceitação em Campo (SAT) dos equipamentos (Parte Logística) e das Planilhas de Delineamento Preliminares. Pagamento condicionado à aprovação.	11/03/28	4,00%	3,00%		
43	T0 + 831	PART.29	Todos	Entrega dos dados de Catalogação. Pagamento condicionado à aprovação.	11/03/28	2,00%	5,00%		
44	T0 + 836	PART.30	Sítio 2	Entrega dos documentos comprobatórios referentes à conclusão de todos os Treinamentos Técnicos em Campo (Treinamentos Práticos) e do Treinamento Operacional (para os controladores). Pagamento condicionado à aprovação.	16/03/28	4,00%	5,00%		
45	T0 + 861	PART.31	Sítio 2	Entrega da documentação de As Installed. Pagamento condicionado à aprovação.	10/04/28	1,50%		35,00%	
46	T0 + 874	PART.31	Sítio 2	Entrega dos documentos comprobatórios da conclusão da operação assistida. Pagamento condicionado à aprovação.	23/04/28	1,00%	5,00%		